

質問回答書

令和7年7月10日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
宮 繕 第二課長

件 名 晴嵐かなざわ外壁改修その他工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	設計書P11 撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級 1台相当 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下について 運搬が2t車1台で処分数量は、2t未満と考えますが、見込んでいる内訳・数量をお教えてください。	見込んでいる内容は外壁改修(シーリング等)・雑工事(ガラリ・トップライト等)撤去物です。数量は撤去数量を参考に積算願います。
2	設計書P11 撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級 剪定枝について DID区間 運搬距離が不明です。見込んでいる内訳・数量をお教えてください。	数量は図面A-13に枝払い・伐採数量を参考に積算願います。
3	設計書P12 生木類処分について 処分数量をお教えてください。	数量は図面A-13に枝払い・伐採数量を参考に積算願います。
4	図面A-09に既存塗膜・下地調整剤剥離の数量及び工法のところに※乾式、隔離養生、クリーンルーム、エアフィルターを含むと記載がありますが、既存塗膜・下地調整剤剥離はレベル3となりますので、レベル1相当のクリーンルームは不要と考えてよろしいでしょうか。また、クリーンルームを想定している設置場所をご教示ください。	隔離養生、クリーンルーム、エアフィルターは不要です。
5	設計書 P10晴嵐かなざわ外壁改修その他工事、建築工事明細別内訳、スプリンクラー撤去・再取付の摘要にて80Aと表記があり、数量においては8.2か所と記載されております。図面A-41 改修建具ディールシート(参考図)(2)では、今回工事範囲が図示なされていますが、配管長さ8.2m+スプリンクラーヘッド3か所に見受けられます。スプリンクラーヘッド3か所となりますと、配管口径が32A(2か所までは25A)となりますので、80Aは間違いではないでしょうか。また、駐車場内になりますので、泡消火設備の感知ヘッド配管か、フォーム配管との事は無いでしょうかご教示ください。	単位は、mとしてください。スプリンクラーヘッド(泡ヘッド)取外し取付は図面と通りとして配管は80A以下としてください。